

MUNICIPIO DE TONANITLA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	02	01	250101	06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO.	CONTRATO	VILLAS DE SANTA MARIA	1,000	IR	2,029,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,944.00	
02	02	01	01	02	01	250101	07	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO.	CONTRATO	LA CONCEPCIÓN	2,000	IR	2,029,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,944.00	
02	02	01	01	02	01	250101	08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO.	CONTRATO	RANCHO LA MORA	200	AD	2,029,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,944.00	
02	02	01	01	02	01	250101	09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO.	CONTRATO	PEMEX	150	AD	2,029,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,944.00	
02	02	01	01	02	01	260101	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO.	CONTRATO	LAASUNCIÓN	1,000	IR	1,725,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,289.00	
02	02	01	01	02	01	260101	03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO.	CONTRATO	LAASUNCIÓN	1,000	IR	1,725,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,289.00	
02	02	01	01	02	01	260101	04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO.	CONTRATO	LAASUNCIÓN	1,000	IR	1,725,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,289.00	
02	02	01	01	02	01	260101	05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO.	CONTRATO	SANTA MARIA TONANITLA	1,000	IR	1,725,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,221.00	
02	02	01	01	02	01	260102	10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	RANCHO LA MORA	2,000	LP	18,170,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,170,056.00	
03	03	05	01	01	03	260101	01	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONANITLA, MUNICIPIO DE TONANITLA E	CONTRATO	SANTA MARIA TONANITLA	5,000	IR	1,585,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,810.00	
Total													34,776,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,776,730.00



C.P. MAURO MARTINEZ MARTINEZ



PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS



TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

