

MUNICIPIO DE TONANTLA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	01	03	01	01	01	110101	25	CONSTRUCCION DE DRENAJE PROFUNDO SANITARIO CON TUBERIA DE PAD CORRUGADO EN CALLE 29 DE DICIEMBRE Y	Contrato	COLONIA CENTRO	100	IR	2,508,438.21	2,508,438.21	2,508,438.21	100.00	0.00	2,508,438.21	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	110101	28	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA PARA CAPTACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN VILLAS DE TONANTLA, ESTADO DE	Contrato	COLONIA VALLE VERDE	100	AD	64,974.96	64,974.96	64,974.96	100.00	0.00	64,974.96	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	15	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 38 CM, EN CALLE JARDINEROS, COLONIA LA ASUNC	Contrato	COLONIA LA ASUNCIÓN	100	AD	104,602.65	104,602.65	104,602.65	100.00	0.00	104,602.65	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	17	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE OCTUBRE, ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALL	Contrato	COLONIA CENTRO	100	IR	1,116,382.27	1,116,382.27	1,116,382.27	100.00	0.00	1,116,382.27	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	18	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 22 DE DICIEMBRE COLONIA CENTRO DEL CADENAMIENTO 0+	Contrato	COLONIA CENTRO	100	IR	558,992.64	558,992.64	558,992.64	100.00	0.00	558,992.64	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	19	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CERRADA 22 DE DICIEMBRE, COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE TO	Contrato	COLONIA CENTRO	100	AD	170,147.98	170,147.98	170,147.98	100.00	0.00	170,147.98	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	21	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PROFUNDO EN CALLE 30 DE JULIO, COLONIA CENTRO, DEL CADENAMI	Contrato	COLONIA CENTRO	100	IR	2,037,007.21	2,037,007.21	2,037,007.21	100.00	0.00	2,037,007.21	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	260101	35	CONSTRUCCION DE DRENAJE PROFUNDO SANITARIO CON TUBERIA PD CORRUGADO EN CALLE 30 DE JULIO ENTRE CALLE	Contrato	COLONIA CENTRO	100	AD	251,548.74	251,548.74	251,548.74	100.00	0.00	251,548.74	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	260103	37	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PROFUNDO SANITARIO CON TUBERIA DE PAD CORRUGADO EN CALLE 30	Contrato	COLONIA CENTRO	100	LP	4,301,187.87	4,301,187.87	4,301,187.87	100.00	0.00	4,301,187.87	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANTLA ESTADO DE MÉXICO.	CONTRATO	VILLAS DE SANTA MARIA	1,000	IR	0.00	-1,014,972.00	0.00	0.00	-1,014,972.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	07	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANTLA ESTADO DE MÉXICO.	CONTRATO	LA CONCEPCIÓN	2,000	IR	0.00	-1,014,972.00	0.00	0.00	-1,014,972.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANTLA ESTADO DE MÉXICO.	CONTRATO	RANCHO LA MORA	200	AD	0.00	-1,014,972.00	0.00	0.00	-1,014,972.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANTLA ESTADO DE MÉXICO.	CONTRATO	PEMEX	150	AD	0.00	-1,014,972.00	0.00	0.00	-1,014,972.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 1RO DE JUNIO COLONIA CENTRO DEL CADENAM	Contrato	COLONIA CENTRO	100	IR	1,270,255.10	1,270,255.10	1,270,255.10	100.00	0.00	1,270,255.10	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE 28 DE NOVIEMBRE COLONIA CENTRO DEL	Contrato	COLONIA CENTRO	100	AD	54,070.58	54,070.58	54,070.58	100.00	0.00	54,070.58	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANTLA ESTADO DE MÉXICO.	CONTRATO	LAASUNCIÓN	1,000	IR	0.00	-862,645.00	0.00	0.00	-862,645.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANTLA ESTADO DE MÉXICO.	CONTRATO	LAASUNCIÓN	1,000	IR	0.00	-862,645.00	0.00	0.00	-862,645.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANTLA ESTADO DE MÉXICO.	CONTRATO	LAASUNCIÓN	1,000	IR	0.00	-862,645.00	0.00	0.00	-862,645.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANTLA ESTADO DE MÉXICO.	CONTRATO	SANTA MARIA TONANTLA	1,000	IR	0.00	-862,645.00	0.00	0.00	-862,645.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	33	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE, COLONIA CENTRO DEL CADENAM	Contrato	COLONIA CENTRO	100	IR	1,055,989.98	1,055,989.98	1,055,989.98	100.00	0.00	1,055,989.98	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	34	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BUGAMBILIA EN LA COLONIA LA CONCEPCIÓN DEL	Contrato	COLONIA LA CONCEPCIÓN	100	IR	1,777,809.04	1,777,809.04	1,777,809.04	100.00	0.00	1,777,809.04	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260102	10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE TONANTLA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	RANCHO LA MORA	2,000	LP	0.00	-14,536,044.00	0.00	0.00	-14,536,044.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260103	37	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 1+5	Contrato	COLONIA CENTRO	100	LP	5,780,252.35	5,780,252.35	5,780,252.35	100.00	0.00	5,780,252.35	100.00	0.00

MUNICIPIO DE TONANTLA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025


Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)	
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp					Py	Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)									Tipo de Adjudicación (8)
02	02	01	01	04	01	110101	22	CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA Y PISTA DE ATLETISMO EN UNIDAD DEPORTIVA TONANTLA, EN CALLE 18 DE MARZO	Contrato	COLONIA LA CONCEPCIÓN	100	IR	5,310,315.47	5,310,315.47	5,310,315.47	100.00	0.00	5,310,315.47	100.00	0.00
02	02	01	01	04	01	110101	24	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN AREA GIMNASIO Y TECHUMBRE VELARÍA EN AREA DE JUEGOS, EN DEPORTIVO TONAN	Contrato	COLONIA LA CONCEPCION	100	IR	3,641,985.22	3,641,985.22	3,641,985.22	100.00	0.00	3,641,985.22	100.00	0.00
02	02	01	01	04	01	110101	26	CONSTRUCCIÓN DE CAMPANARIO EN CAPILLA LA CONCHITA, COLONIA LA CONCHITA, MUNICIPIO DE TONANTLA, ESTA	Contrato	COLONIA LA CONCHITA	100	AD	371,666.38	371,666.38	371,666.38	100.00	0.00	371,666.38	100.00	0.00
02	02	01	01	04	01	250101	11	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA TONANTLA, EN CALLE 18 DE MARZO SIN NÚMERO, COLONIA LA CONCEPCIÓN,	Contrato	COLONIA LA CONCEPCIÓN	100	IR	1,145,865.03	1,145,865.03	1,145,865.03	100.00	0.00	1,145,865.03	100.00	0.00
02	02	01	01	04	01	250101	12	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA LAURA MENDEZ DE	Contrato	COLONIA VILLAS DE TONANTLA	100	IR	674,845.02	674,845.02	674,845.02	100.00	0.00	674,845.02	100.00	0.00
02	02	01	01	04	01	250101	20	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA, EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL NOREÑA,	Contrato	COLONIA LA CONCEPCIÓN	100	AD	595,052.60	595,052.60	595,052.60	100.00	0.00	595,052.60	100.00	0.00
02	02	01	01	04	01	260101	29	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, CON ARCO-TECHO EN EXPLANADA POSTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE TONANTLA, ES	Contrato	COLONIA CENTRO	100	IR	985,080.78	985,080.78	985,080.78	100.00	0.00	985,080.78	100.00	0.00
02	02	01	01	04	01	260101	30	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL CALLE BICENTENARIO NÚMERO UNO, COLONIA CENTRO MUNICIPIO	Contrato	COLONIA CENTRO	100	IR	948,115.36	948,115.36	948,115.36	100.00	0.00	948,115.36	100.00	0.00
02	02	01	01	04	01	260101	31	REMODELACIÓN DE EN GIMNASIO Y ALBERCA EN DEPORTIVO TONANTLA, COLONIA LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE TO	Contrato	COLONIA LA CONCEPCIÓN	100	IR	2,057,460.88	2,057,460.88	2,057,460.88	100.00	0.00	2,057,460.88	100.00	0.00
02	02	01	01	04	01	260101	32	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CALLE BICENTENARIO SIN NÚMERO, COLONIA CE	Contrato	COLONIA CENTRO	100	AD	46,024.98	46,024.98	46,024.98	100.00	0.00	46,024.98	100.00	0.00
02	02	01	01	04	01	260103	36	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2 PARA DOS OPERADORES, CINCO PUNTOS NUEVOS DE VIDEO VIGI	Contrato	TONANTLA	100	IR	1,498,903.51	1,498,903.51	1,498,903.51	100.00	0.00	1,498,903.51	100.00	0.00
02	02	03	01	02	01	110101	23	CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA VALLE VERDE MUNICIPIO DE	Contrato	CLONIA VALLE VERDE	100	IR	5,716,532.51	5,716,532.51	5,716,532.51	100.00	0.00	5,716,532.51	100.00	0.00
02	02	03	01	02	01	250101	14	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE 14 DE FEBRERO, COLONIA LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE TONANIT	Contrato	COLONIA LA CONCEPCIÓN	100	AD	56,359.40	56,359.40	56,359.40	100.00	0.00	56,359.40	100.00	0.00
03	03	05	01	01	03	110101	27	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 3 DE MAYO, 6TA DE 1RO DE OCTUBRE Y 7MA DE 1RO DE OCTUBRE, E	Contrato	COLONIA PEMEX	100	AD	325,594.88	325,594.88	325,594.88	100.00	0.00	325,594.88	100.00	0.00
03	03	05	01	01	03	260101	01	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TONANTLA, MUNICIPIO DE TONANTLA E	CONTRATO	SANTA MARIA TONANTLA	5,000	IR	1,413,985.42	621,080.42	1,413,985.42	227.87	-792,905.00	1,413,985.42	100.00	0.00
Total												45,839,447.02	23,000,030.02	45,839,447.02	199.30	-22,839,417.00	45,839,447.02	100.00	0.00	

C.P. MAURO MARTINEZ MARTINEZ



PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS



TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS