

**Cuenta Pública 2025**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal: Tonantla, 0125

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	01	03	01	01	01	11	01	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE PROFUNDO SANITARIO CON TUBERIA DE PAD CORRUGADO EN CALLE 29 DE DICIEMBRE Y	COLONIA CENTRO	100	Contrato	Invitación Restringid	0.00	2,508,438.21	0.00	2,508,438.21	2,508,438.21	0.00	100.00
02	01	03	01	01	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA PARA CAPTACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN VILLAS DE TONANTLA, ESTADO DE	COLONIA VALLE VERDE	100	Contrato	Adjudicación Directa	0.00	64,974.96	0.00	64,974.96	64,974.96	0.00	100.00
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 38 CM, EN CALLE JARDINEROS, COLONIA LA ASUNC	COLONIA LA ASUNCION	100	Contrato	Adjudicación Directa	0.00	104,602.65	0.00	104,602.65	104,602.65	0.00	100.00
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE OCTUBRE, ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALL	COLONIA CENTRO	100	Contrato	Invitación Restringid	0.00	1,116,382.27	0.00	1,116,382.27	1,116,382.27	0.00	100.00
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 22 DE DICIEMBRE COLONIA CENTRO DEL CADENAMIENTO 0+	COLONIA CENTRO	100	Contrato	Invitación Restringid	0.00	558,992.64	0.00	558,992.64	558,992.64	0.00	100.00
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CERRADA 22 DE DICIEMBRE, COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE TO	COLONIA CENTRO	100	Contrato	Adjudicación Directa	0.00	170,147.98	0.00	170,147.98	170,147.98	0.00	100.00

**Cuenta Pública 2025**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal: Tonanitla, 0125

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
		(3)				(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PROFUNDO EN CALLE 30 DE JULIO, COLONIA CENTRO, DEL CADENAMI	COLONIA CENTRO	100	Contrato	Invitación Restringida	0.00	2,037,007.21	0.00	2,037,007.21	2,037,007.21	0.00	100.00
02	01	03	01	01	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE PROFUNDO SANITARIO CON TUBERIA PD CORRUGADO EN CALLE 30 DE JULIO ENTRE CALLE	COLONIA CENTRO	100	Contrato	Adjudicación Directa	0.00	251,548.74	0.00	251,548.74	251,548.74	0.00	100.00
02	01	03	01	01	01	26	01	03	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PROFUNDO SANITARIO CON TUBERÍA DE PAD CORRUGADO EN CALLE 30	COLONIA CENTRO	100	Contrato	Licitación Pública	0.00	4,301,187.87	0.00	4,301,187.87	4,301,187.87	0.00	100.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO.	VILLAS DE SANTA MARIA	1,000	CONTRATO	INVITACIÓN REST	2,029,944.00	0.00	2,029,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO.	LA CONCEPCIÓN	2,000	CONTRATO	INVITACIÓN REST	2,029,944.00	0.00	2,029,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO.	RANCHO LA MORA	200	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DI	2,029,944.00	0.00	2,029,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO.	PEMEX	150	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DI	2,029,944.00	0.00	2,029,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2025**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal: Tonanitla, 0125

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 1RO DE JUNIO COLONIA CENTRO DEL CADENAM	COLONIA CENTRO	100	Contrato	Invitación Restringida	0.00	1,270,255.10	0.00	1,270,255.10	1,270,255.10	0.00	100.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE 28 DE NOVIEMBRE COLONIA CENTRO DEL	COLONIA CENTRO	100	Contrato	Adjudicación Directa	0.00	54,070.58	0.00	54,070.58	54,070.58	0.00	100.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO.	LA ASUNCIÓN	1,000	CONTRATO	INVITACIÓN REST	1,725,289.00	0.00	1,725,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO.	LA ASUNCIÓN	1,000	CONTRATO	INVITACIÓN REST	1,725,289.00	0.00	1,725,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO.	LA ASUNCIÓN	1,000	CONTRATO	INVITACIÓN REST	1,725,289.00	0.00	1,725,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO.	SANTA MARIA TONANITLA	1,000	CONTRATO	INVITACIÓN REST	1,725,221.00	0.00	1,725,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE, COLONIA CENTRO DEL CADENAM	COLONIA CENTRO	100	Contrato	Invitación Restringida	0.00	1,055,989.98	0.00	1,055,989.98	1,055,989.98	0.00	100.00

**Cuenta Pública 2025**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal: Tonanitla, 0125

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BUGAMBILIA EN LA COLONIA LA CONCEPCION DEL	COLONIA LA CONCEPCION	100	Contrato	Invitación Restringid	0.00	1,777,809.04	0.00	1,777,809.04	1,777,809.04	0.00	100.00
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO	RANCHO LA MORA	2,000	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLI	18,170,056.00	0.00	18,170,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	26	01	03	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 1+5	COLONIA CENTRO	100	Contrato	Licitación Pública	0.00	5,780,252.35	0.00	5,780,252.35	5,780,252.35	0.00	100.00
02	02	01	01	04	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA Y PISTA DE ATLETISMO EN UNIDAD DEPORTIVA TONANITLA, EN CALLE 18 DE MARZO	COLONIA LA CONCEPCION	100	Contrato	Invitación Restringid	0.00	5,310,315.47	0.00	5,310,315.47	5,310,315.47	0.00	100.00
02	02	01	01	04	01	11	01	01	CONSTRUCCION DE ARCOTECCHO EN AREA GIMNASIO Y TECHUMBRE VELARIA EN AREA DE JUEGOS, EN DEPORTIVO TONAN	COLONIA LA CONCEPCION	100	Contrato	Invitación Restringid	0.00	3,841,985.22	0.00	3,841,985.22	3,841,985.22	0.00	100.00
02	02	01	01	04	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CAMPANARIO EN CAPILLA LA CONCHITA, COLONIA LA CONCHITA, MUNICIPIO DE TONANITLA, ESTA	COLONIA LA CONCHITA	100	Contrato	Adjudicación Direct	0.00	371,866.38	0.00	371,866.38	371,866.38	0.00	100.00

**Cuenta Pública 2025**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal: Tonanitla, 0125

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA TONANITLA, EN CALLE 18 DE MARZO SIN NÚMERO, COLONIA LA CONCEPCIÓN,	COLONIA LA CONCEPCIÓN	100	Contrato	Invitación Restringida	0.00	1,145,865.03	0.00	1,145,865.03	1,145,865.03	0.00	100.00
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA LAURA MENDEZ DE	COLONIA VILLAS DE TONANITLA	100	Contrato	Invitación Restringida	0.00	674,845.02	0.00	674,845.02	674,845.02	0.00	100.00
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL NOREÑA,	COLONIA LA CONCEPCIÓN	100	Contrato	Adjudicación Directa	0.00	595,052.60	0.00	595,052.60	595,052.60	0.00	100.00
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, CON ARCO-TECHO EN EXPLANADA POSTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE TONANITLA, ES	COLONIA CENTRO	100	Contrato	Invitación Restringida	0.00	985,080.78	0.00	985,080.78	985,080.78	0.00	100.00
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL CALLE BICENTENARIO NÚMERO UNO, COLONIA CENTRO MUNICIPI	COLONIA CENTRO	100	Contrato	Invitación Restringida	0.00	948,115.36	0.00	948,115.36	948,115.36	0.00	100.00
02	02	01	01	04	01	26	01	01	REMODELACION DE EN GIMNASIO Y ALBERCA EN DEPORTIVO TONANITLA, COLONIA LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE TO	COLONIA LA CONCEPCIÓN	100	Contrato	Invitación Restringida	0.00	2,057,460.88	0.00	2,057,460.88	2,057,460.88	0.00	100.00
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CALLE BICENTENARIO SIN NÚMERO, COLONIA CE	COLONIA CENTRO	100	Contrato	Adjudicación Directa	0.00	46,024.98	0.00	46,024.98	46,024.98	0.00	100.00

**Cuenta Pública 2025**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal: Tonanitla, 0125

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
			(3)				(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	04	01	26	01	03	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2 PARA DOS OPERADORES, CINCO PUNTOS NUEVOS DE VIDEO VIGI	TONANITLA	100	Contrato	Invitación Restringida	0.00	1,498,903.51	0.00	1,498,903.51	1,498,903.51	0.00	100.00	
02	02	03	01	02	01	11	01	01	CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA VALLE VERDE MUNICIPIO DE	CLONIA VALLE VERDE	100	Contrato	Invitación Restringida	0.00	5,716,532.51	0.00	5,716,532.51	5,716,532.51	0.00	100.00	
02	02	03	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE 14 DE FEBRERO, COLONIA LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE TONANIT	COLONIA LA CONCEPCIÓN	100	Contrato	Adjudicación Directa	0.00	56,359.40	0.00	56,359.40	56,359.40	0.00	100.00	
03	03	05	01	01	03	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 3 DE MAYO, 6TA DE 1RO DE OCTUBRE Y 7MA DE 1RO DE OCTUBRE, E	COLONIA PEMEX	100	Contrato	Adjudicación Directa	0.00	325,594.88	0.00	325,594.88	325,594.88	0.00	100.00	
03	03	05	01	01	03	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONANITLA, MUNICIPIO DE TONANITLA E	SANTA MARIA TONANITLA	5,000	CONTRATO	INVITACIÓN REST.	1,585,810.00	0.00	171,824.58	1,413,985.42	1,413,985.42	0.00	100.00	


\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.

  
E.P. MAURO MARTINEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONTITUCIONAL




  
C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS  
TESORERA MUNICIPAL



  
LIC. ALEJANDRA MERITT MALDONADO VARGAS  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



  
ARQ. RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

