

MUNICIPIO DE TONANITLA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Clave Programática (1)					Pte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Fisico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Fisico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	01	03	01	01	250101	0620	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES, DE LA COLONIA RANCHO LA MORA, DEL MUNICIPIO DE TONANITLA	CONTRATO	LA ASUNCIÓN	300	AD	1,915,822.00	574,747.00	0.00	0.00	574,747.00	0.00	0.00	1,915,822.00
02	01	03	01	01	250101	0620	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES, DE LA COLONIA PEMEX DEL MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE	CONTRATO	CENTRO	300	IR	1,915,823.00	574,747.00	0.00	0.00	574,747.00	0.00	0.00	1,915,823.00
02	01	03	01	01	260101	0420	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES, DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE TONANITLA E	CONTRATO	SANTA MARIA TONANITLA	300	IR	2,010,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,150.00
02	02	01	01	05	160101	0920	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS COLINAS, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO D	CONTRATO	CENTRO	300	LP	8,300,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300,340.00
02	02	01	01	05	160101	1020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS COLONIAS, MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO	CONTRATO	SAN JUAN ZACAZONTLA	300	LP	8,300,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300,338.00
02	02	01	01	05	250101	0520	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES, DE LA COLONIA LA CONCEPCIÓN, DEL	CONTRATO	CENTRO	300	IR	1,915,823.00	574,747.00	0.00	0.00	574,747.00	0.00	0.00	1,915,823.00
02	02	01	01	05	250101	0720	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES, DE LA COLONIA VALLE VERDE, DEL M	CONTRATO	CENTRO	300	AD	1,915,822.00	574,747.00	0.00	0.00	574,747.00	0.00	0.00	1,915,822.00
02	02	01	01	05	260101	0220	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICI	CONTRATO	SANTA MARIA TONANITLA	300	IR	2,531,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531,133.00
02	02	01	01	05	260101	0320	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES, DE LA COLONIA PEMEX, DEL MUNICI	CONTRATO	SANTA MARIA TONANITLA	300	IR	2,531,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531,133.00
03	03	05	01	04	260101	0120	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONANITLA, MUNICIPIO DE TONANITLA E	CONTRATO	SANTA MARIA TONANITLA	2,000	IR	1,414,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,482.00
Total												32,750,866.00	2,298,988.00	0.00	0.00	2,298,988.00	0.00	0.00	32,750,866.00



C.P. MAURO MARTINEZ MARTINEZ

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN

[Signature]
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

